

АКТ № 4

от «30» Апреля 2025 г.

выполнение работ по техническому обслуживанию системы пожарного мониторинга комплексной безопасности объекта: Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 10 им. Б.А. Плетиня муниципального образования Брюховецкий район, Краснодарский край, с. Новое Село, ул. Красная, 50

1Раздел.

Перечень технических средств	Метод проверки, инструмент	Основные технические характеристики, определяющие работоспособность системы			Отметка о выполнении
		Наименование	Ед. измерения	Требуемая величина	
Объектовая станция ПАК «Стрелец-Мониторинг»	секундомер	Время прохождения сигнала	сек	Не более 20 сек	7
	визуальный	уровень сигнала	единица индикатора прибора	3,4,5,	6
	инструментальный, мультиметр	величина напряжения 220В	В	220±10% В	2
	инструментальный, мультиметр	величина напряжения 12В	В	13±5% В	13,8
	программный, сервисный блок	сигналы «пожар», «неисправность»	сигнал	«пожар», «неисправность» на пульте	Наличие
	инструментальный, тестер емкости АКБ мультиметр	Аккумулятор 12 В 7 А* час	В, А* час	13±5% В	13,3
Грозоразрядник	визуальный	надежность соединения		Целостность центральной жилы разъема.	Норме
Фильтр PF8-1V	визуальный	надежность соединения		целостность центральной жилы разъема	Норме
Автоматический выключатель	инструментальный, электротехническая лаборатория	ток коммутации	А	соответствие	6
Разъем RG58	визуальный	надежность соединения		целостность центральной жилы разъема	Норме
Разъем RG213	визуальный	надежность соединения		целостность центральной жилы разъема	Норме
Мачта антенная	визуальный	Натяжение растяжек, соединение разъемов		отсутствие «прогибов» растяжек	Норме

2 Раздел.

1	Подключение АПС к С-М	«да» «нет»	Да
2	Выход ПЦН-1 «Пожар»	«да» «нет»	Да
3	Выход ПЦН-2 «Неисправность»	«да» «нет»	Да

Примечание: 2,3 –заполняется при условии подключения АПС к С-М (пункт 1- «да»). Пункт 1,2,3 –заполняет и подписывает заказчик.

ООО «Прометей» : инженер Греков Александр Владимирович 89182408896

Работы выполнены в полном объеме, замечаний (претензий) нет (есть)

КС

Заказчик:

Директор МБОУ СОШ № 10 им. Б.А. Плетиня



Макеева М.Н.

«30» апреля 2025 г.

Исполнитель:

Инженер ИП Каменский Е.С.



Греков А.В.

«30» апреля 2025 г.